15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام		الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة	
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Excavation and Waste Transports Works	اعمال الحفر ونقل المخلفات																																
1_1	Excavation Works:	اعمال الحفر:																																
1_2	Filling Works:	أعمال الردم:																																
2	Normal and Reinforced Ready Concrete Works:	أعمال الخرسانة الجاهزة العادية والمسلحة:																																
2_1	Supply and implementation of Plain (normal) Ready Concrete for building's ground floor, under the Footings and Plinth Beams with thickness of 10cm and according to the dimensions mentioned in the drawings , and the concrete resistance of 150 Kg/cm2	توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة عادية لارضية المبنى واسفل القواعد والميدات بسمك 10سم وبحسب الابعاد الموضحة في الرسومات، ومقاومة الخرسانة 150 كجم/سم2:																																
2_2	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Footings, Tie beams and Elevators walls and Share Walls, the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للقواعد والشدادات وجدران القص وجدران المصاعد على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2																																
2_3	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Columns, Necks, the concrete resistance not less than 300Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للاعمدة والرقاب على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 300 كجم/سم2																																
2_4	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Plinth Beams and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للميدة على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2																																
2_5	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Beams of Hollow Slabs (Hourdi) internal (20*60)cm, external (30*60)cm and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة لجسور البلاطة الهوردي الداخلية (20*60)سم والخارجية (30*60)سم على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2																																
2_6	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete Two-way Ribbed Hollow Slabs (Hourdi) inclouding concrete blocks (20*20*40)cm and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للبلاطة الهوردي معصبة اتجاهين شامل البلك الخرساني (20*20*40)سم، على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2																																
2_7	Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Stairs and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.	توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للسلالم على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2																																
2_8	Supply and implementation of Light Ready Reinforced Concrete for Ramps and X-Ray dep. the concrete resistance not less than 250Kg/cm2, with a thickness of 15 cm and the Reinforcement bars is (Ø10 6 / 1m).	توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة خفيفة التسليح للرمبات وارضية قسم الاشعة على ان لا تقل مقاومة الخرسانة عن 250 كجم/سم2، بسمك 15سم، وتسليح (Ø10 6/1m) فرش وغطاء																																
2_9	Supply and implementation of Ready Concrete inclined for ceilings with an average thickness of not less than 7 cm, and concrete resistance of 150 Kg/cm2	توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة ميول للسقوف بسمك متوسط لا يقل عن 7سم، ومقاومة الخرسانة 150 كجم/سم2																																
3	Stone Buildings Works:	اعمال المباني الحجرية :-																																
3_1	Square black stone (Habsh):	مباني حجر اسود حبش منشار:																																
4	Concrete and Glass Block Buildings:	مباني طوب خرساني وزجاجي:																																
4_1	Automatic Concrete Hollow Block for the Extrnal and internal Walls:	طوب (بلك) خرساني اوتوماتيكي مفرغ لجدران المبنى الخارجية والداخلية:																																
4_2	Glass blocks for the Windows of Operations and ICU Rooms	طوب زجاجي لنوافذ غرف العمليات والعناية المركزة:																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام		الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة	
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5	Cement Plaster Works:	اعمال التلابيس:																																
5_1	Cement Plaster for the Celling's internal faces	تلبيس اسمنتي للاسقف الداخلية:																																
5_2	Cement Plaster for the Interior Walls of the building	تلبيس اسمنتي لجدران المبنى الداخلية:																																
5_3	Cement Plaster for the Exterior Walls of the building with Spraying paint	تلبيس اسمنتي لجدران المبنى الخارجية مع دهان رشة																																
6	Painting Works:	اعمال الدهان:-																																
6_1	Oil paint for the Interior Walls of the building:	دهان زيتي لجدران المبنى الداخلية:																																
6_2	Emulation (water-based) Paint for the Ceiling's interior faces:	دهان أملشن ماني للسقف الداخلي:																																
7	Damp Proof Course Works:	اعمال الطبقات العازلة للمياه والرطوبة:																																
7_1	Insulating layer for the Building's out Surface:	طبقة عازلة لسطح المبنى:																																
7_2	Insulating layer for Bathrooms' Ground Floors:	طبقة عازلة لارضية الحمامات:																																
8	Granite Cladding:	التكسيات الرخامية:																																
8_1	White Marble for Staircases with dimensions of (30*30*3)cm	بلاط رخام ابيض جودة عالية لبسطات السلالم بابعاد (30*30*3)سم																																
8_2	White Marble for Entrance with dimensions of (30*30*3)cm	بلاط رخام ابيض جودة عالية للمدخل بابعاد (30*30*3)سم																																
8_3	Marble for Stairs:	بلاط رخام للسلالم:																																
9	Tiles Works:	اعمال البلاط:																																
9_1	Ceramic Rough Tiles (Spanish or similar) First Class for Bathrooms Floors size (33*33*0.8)cm	بلاط سراميك اسباني خشن او ما يماثله، درجة اولي لارضية الحمامات مقاس (33*33*0.8)سم																																
9_2	Ceramic Tiles (Egyptian or similar) First Class for Bathrooms Walls size (25*25*0.4)cm	بلاط سراميك مصري ابيض او ما يماثله درجة اولى مقاس (25*25*0.4)سم لجدران الحمامات																																
9_3	Ceramic Tiles (Spanish or similar) First Class for Rooms and Clinics Floors size (60*60*0.25)cm, butterfly type, including the skirting of 10cm height	بلاط سراميك اسباني او ما يماثله درجة اولي لارضية الغرف والعيادات (60*60*0.25)سم نوع الفراشة شامل الوزرات بارتفاع 10سم																																
9_4	Porcelain Tiles (Spanish or similar) first class for internal Halls and Corridors Floors size (60*60*0.8)cm, butterfly type:	بلاط بورسلان اسباني او ما يماثله درجة اولي لأرضيات للصالات والممرات مقاس (60*60*0.8)سم، نوع الفراشة																																
9_5	Ceramic Tiles (Spanish or similar) First Class Resistant to Acid white shiny size (20*30*0.6)cm for Walls and Floors of the Operation Room, ICU and Laboratory also for X-ray floor:	بلاط سراميك اسباني او ما يماثله درجة اولي مقاوم للأحماض ابيض لماع مقاس (25*40*0.6)سم لجدران وارضية المختبر وغرفة العمليات والعناية وارضية الاشعة:																																
10	External sidewalk works with the entrance rump:	اعمال الرصيف الخارجي مع رمب المدخل:																																
10_1	Excavation Works pavement's foundation:	اعمال الحفر الرصيف الخارجي:																																
10_2	Masonry Foundation:	الاساس الحجري صدم جعم:																																
10_3	Masonry Building works with a thickness of 50 cm:	أعمال مباني حجرية بسمك 50سم:																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام	الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة		
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
10_4	Concrete Curbstones:	بردورات خرسانية:																																
10_5	Filling under Pavement	الردم اسفل الرصيف:-																																
10_6	Normal concrete:	خرسانه عادية:																																
10_7	Concrete Tiles for Sidewalks Pavement:	بلاط اسمنتي خاص بالارصفة:																																
10_8	Afforestation basins	احواض تشجير:																																
11	Wooden Doors with Lintels, the price includes:	اعمال الأبواب خشبية شامل الاعتاب والسعر يشمل:																																
11_1	Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.10 * 2)m, as shown in drawings type D2	أبواب خشبية فردة بابعاد (1.10 * 2)متر الموضح بالرسومات D2																																
11_2	Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.50 * 2)m, as shown in drawings type D3	أبواب خشبية فردتين بابعاد (1.50 * 2)متر الموضح بالرسومات D3																																
11_3	Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.50 * 2)m, as shown in drawings type D3, for X-ray dep.	أبواب خشبية فردة بابعاد (1.5 * 2)متر الموضح بالرسومات D3 خاصة بقسم الاشعة																																
11_4	Iron Door size (1.20 * 2)m, as shown in drawings type D5:	باب حديد بابعاد (1.20*2)م، الموضح بالرسومات D5:																																
11_5	Securit Glass Door two-side 10mm thickness, first class with dimension of (2.5 * 2.2)m, for the main Entrance as shown in drawings type D1	باب فتحتين زجاج سيكوريت بسمك 10ملم درجة اولى بابعاد (2.5*2.2)م للمدخل الرئيسي، الموضح بالرسومات D1																																
12	Aluminum works:	اعمال الالومنيوم																																
12_1	Aluminum Doors, dimensions of (2*0.8)m, as shown in drawings, type D4	ابواب الومنيوم بابعاد (0.8*2)متر، الموضح بالرسومات D4																																
12_2	Aluminum Windows, dimension of (1.5 * 2)m, as shown in drawings, type W1	شبابيك الومنيوم بابعاد (2 * 1.5)متر، الموضح بالرسومات W1																																
12_3	Aluminum Windows, fixed glass for lighting, dimension of (1.5 * 0.5)m, as shown in drawings type W2, except Lap dep. windows	شبابيك الومنيوم زجاج ثابت للاضاءة بابعاد (0.5 * 1.5)متر، الموضح بالرسومات W2 عدا شبابيك قسم المختبر																																
12_4	Aluminum Windows, dimension of (0.6 * 0.8)m, as shown in drawings, type W3	شبابيك الومنيوم بابعاد (0.8 * 0.6)متر، الموضح بالرسومات W3																																
12_5	Aluminum Windows, dimension of (0.6 * 1.7)m, as shown in drawings, type W4	شبابيك الومنيوم بابعاد (1.7 * 0.6)متر، الموضح بالرسومات W4																																
12_6	Aluminum Windows, dimension of (1.2 * 2)m, as shown in drawings type W5	شبابيك الومنيوم بابعاد (2 * 1.2)متر، الموضح بالرسومات W5																																
12_7	Aluminum Windows, dimension of (1 * 0.8)m, as shown in drawings type W6	شبابيك الومنيوم بابعاد (0.8 * 1)متر، الموضح بالرسومات W6، فتحة للاعلى																																
12_8	Aluminum Windows, dimension of (2 * 2)m, as shown in drawings, type W7	شبابيك الومنيوم بابعاد (2 *2)متر، الموضح بالرسومات W7																																
12_9	Aluminum Windows, fixed glass for lighting, dimension of (0.5 * 1)m, to be install above doors	شبابيك الومنيوم زجاج ثابت للإضاءة بابعاد (0.5 *1)متر، فوق الأبواب																																
12_10	Aluminum Barrier of 1.8m high, 17m length, with 2 aluminum doors, dimension of (0.8*2)m, and the glass holes as requaierd	قاطع الومنيوم بارتفاع 1.8م وطول 23م، مع عدد 3 ابواب بابعاد (0.8*2)م، وفتحات في الزجاج حسب الطلب																																
12_11	Aluminum pinches (cupbord) for the laboratory, Reception and Collecting:	بنشات (دواليب) الومنيوم للمختبر والاستقبال والتحصيل:																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام	الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة		
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
13	Dropped Ceilings	السقوف المستعارة																																
13_1	Dropped ceiling for the X-Ray, Intensive Care Unit and Operations Room Departments:	سقوف مستعارة لاقسام الاشعة والعناية المركزة والعمليات :-																																
13_2	Window shades:	مظلات للنوافذ																																
14	Internal Sanitations Works	الاعمال الصحية الداخلية																																
14_1	Toilet first class size of (60 * 50) cm, with Cistern box	مرحاض افرنجي درجة اولى بمقاس (60*50)سم، مع صندوق الطرد																																
14_2	Arabic Toilet, first class Saudi porcelain type or equivalent quality	مرحاض عربي درجة اولى نوع خزف سعودي او جودة مماثلة:																																
14_3	Ground Siphon (Floor trap) first class size (20 * 20)cm, Heavy Stainless Steel type	سيفون ارضي (صفاية) درجة اولى مقاس (20*20)سم نوع ستانليس استيل ثقيل:																																
14_4	Sinks first class size (50 * 80)cm, Italian type or equivalent quality	مغاسل افرنجي درجة اولى مقاس (50*80)سم نوع إيطالي او جودة مماثلة:																																
14_5	Sink Optical type Stainless Steel special for Operations Department:	مغاسل من النوع البصري استانلس استيبل خاصة بقسم العمليات نوع ممتاز:																																
15	The sewage network for external sewers: -	شبكة الصرف الصحي للمجاري الخارجية																																
15_1	Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 4 inch, thickness of 2.5mm.	مواسير بلاستيك ضغط عالي (UPVC) جودة عالية قطر 4 انش سماكة 2.5ملم .																																
15_2	Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 6 inch, thickness of 3.6mm.	مواسير بلاستيك ضغط عالي (UPVC) جودة عالية قطر 6 انش سماكة 3.6ملم.																																
15_3	Plastic Pipes (UPVC) high pressure and quality diameter 8 inch, thickness of 4.7mm.	مواسير بلاستيك ضغط عالي (UPVC) جودة عالية قطر 8 انش سماكة 4.7 ملم.																																
15_4	Plastic Pipes of diameter of 4 inch, to drain rainwater, medium pressure (UPVC)	مواسير بلاستيك قطر 4 انش لتصريف مياه الامطار ضغط متوسط (UPVC)																																
16	External Water Supply network:	شبكة تغذية المياه الخارجية :																																
16_1	Galvanic Steel pipes high quality 2 inch, 3.6mm thickness, Medium pressure	انابيب حديد مجلفن جودة عالية قطر 2 هنش، سماكة 3.6ملم، ضغط متوسط																																
16_2	Galvanic Steel pipes high quality 1 inch, 3.2mm thickness, Medium pressure	انابيب حديد مجلفن جودة عالية قطر 1 هنش، سماكة 3.2ملم، ضغط متوسط																																
16_3	Copper Gate Valve high quality of 2 inches diameter	محبس بوابة نحاس عالي الجودة قطر 2هنش																																
16_4	Copper Gate Valve high quality of 1 inch diameter	محابس بوابة نحاس عالي الجودة قطر 1هنش																																
16_5	plastic pipes (Thermopipe) diameter 1.5 inch, Hot type high pressure and quality	مواسير بلاستيك الثيرموبايب قطر 1.5 هنش، نوع حار جودة وضغط عالي.																																
16_6	plastic pipes (Thermopipe) diameter 1 inch, Hot type high pressure and quality	مواسير بلاستيك الثيرموبايب قطر 1 هنش، نوع حار جودة وضغط عالي.																																
16_7	High quality Plastic Water Tank with capacity 2 cubic meter with ACTED logo:	خزان بلاستيكي علوي عالي الجودة سعه 2 متر مكعب، مع رسم شعار المنظمة عليه:																																
17	Inspection Rooms:	غرف تفتيش :																																
17_1	Inspection rooms, internal demensions (60 * 60)cm	غرف تفتيش بابعاد داخلية (60 * 60)سم																																
17_2	Inspection rooms, internal demensions (100 * 100)cm	غرف تفتيش بابعاد داخلية (100 * 100)سم																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام		الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة	
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18	Electrical Works: First: Electrical Lighting and Power Outlet network	الاعمال الكهربائية: اولاً: شبكة الاضاءة وشبكة مأخذ القدرة الكهربائية																																
18_1	Electrical Lighting Points, inclouding the lighting switches:	نقاط الإضاءة الكهربائية شاملة المفاتيح																																
18_1_1	High quality LED Lighting devices, and lamp of 2X18 watts including the lighting switch with a high quality	أجهزة اضاءة LED مزدوجة ولمبات 2X18W، مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_2	High quality LED Lighting devices, and lamps of 4X18 watts, for Ray and Lap departments including the lighting switch with a high quality	أجهزة اضاءة LED مزدوجة ولمبات 4X18W، لقسم الاشعة والمختبر مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_3	High quality External Waterproof Lighting unit, sodium lamp 70watts, inclouds a round visable plastic cover and 45cm diameters, inclouding the lighting switch with a high quality	وحدة اضاءة خارجية بلمبة صوديوم 70 وات مع غطاء بلاستيك شفاف كروي لبني اللون بقطر 45 سم مقاوم للرطوبة والمياه مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_4	High quality Emergency Exit lighting devices, including the lighting switch with a high quality, and Red plastic cover of (15*30)cm, with escape sign stuck printed	أجهزة اضاءة مخرج طوارئ مع مفتاح الاضاءة وذات جودة عالية، يتضمن غلاف بلاستيكي احمر مقاس (15*30)سم مع لاصق وطباعة علامة الهروب																																
18_1_5	Lighting devices with a length of 122 cm and a width of 60 cm for the operating room with a plastic cover installed on a drooped ceiling manufactured with special high-quality specifications against moisture and water and dosen't affected by sterilization materials and equipped with touches 2X34W - Florist TCL with a special searchlight for the operating room Pandant with a light switch and of high quality	أجهزة اضاءة بطول 122سم وعرض 60سم خاص بغرفة العمليات مع غطاء بلاستيكي يركب على اسقف مستعار مصنع بمواصفات خاصة عالية الجودة ضد الرطوبة والمياه ولا يتأثر بمواد التعقيم ومزود بلمسات 2X34W - فلورست TCL مع كشاف خاص بغرفة العمليات بندينت Pandant مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_6	LED Lighting Devices of (60*60)cm, with cover and lamps of 4X9 watts,for the ICU dep, halls and corridors, including the lighting switch with a high quality	أجهزة اضاءة LED (60*60)سم مع غطاء محبب ولمبات 4X9W بقسم العناية المركزة وللممرات والصالات، مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_7	High quality LED emergency light lamp 18watts, working when electricity OFF, Equipped with a chargeable battery 7A/h	أجهزة اضاءة LED طوارئ بقدرة 18W تعمل عند انقطاع الكهرباء، ومزود ببطارية قابلة للشحن والتفريغ 7امبير/ساعة																																
18_1_8	Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 10 watts, inclouding the lighting switch with a high quality	أجهزة اضاءة LED مع لمبة 10W ضد الرطوبة والمياه، مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_1_9	Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 20 watts, inclouding the lighting switch with a high quality	أجهزة اضاءة LED مع لمبة 20W ضد الرطوبة والمياه، مع مفتاح الإضاءة وذات جودة عالية																																
18_2	Electrical outlets power:	مأخذ القدرة الكهربائية																																
18_2_1	Electircal Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage, high quality	مأخذ كهربائية مفرد 13 أمبير، 220 فولت ذات جودة عالية																																
18_2_2	Electircal Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage Waterproof BS-IP54, high quality	مأخذ كهربائية مفرد 13 أمبير 220 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه BS-IP54، ذات جودة عالية																																
18_2_3	Electircal Outlets (duoble) 13 Ampere, 220 Voltage, high quality	مأخذ كهربائية 13أمبير مزدوج (دبل)، 220 فولت، ذات جودة عالية																																
18_2_4	Electircal Outlets (single) 20 Ampere, 220 Voltage, high quality	مأخذ كهربائية مفرد 20 أمبير 220 فولت، ذات جودة عالية																																
18_2_5	Electircal Outlets (single) 20 Ampere, 220 Voltage, Waterproof BS-IP54, high quality	مأخذ كهربائية مفرد 20 أمبير 220 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه BS-IP54، ذات جودة عالية																																
18_2_6	Electrical Outlets 80 Ampere, 3800 Voltage, 120KW, Five Poles 3L+N+E, with protection cutter RCCB, includes covering box, high quality	مأخذ كهربائية 80 أمبير، 380 فولت، بقدرة 120 كيلووات، خمسة اقطاب 3L+N+E مع قاطع حماية RCCB مع الصندوق المغلف للقاطع، ذات جودة عالية																																
18_2_7	Electircal Outlets 40 Ampere, 3800 Voltage, Five Pole 3L+N+E, with protection cutter RCCB, inclouds cavering box, high quality	مأخذ كهربائية 40 أمبير 380 فولت، خمسة اقطاب 3L+N+E مع قاطع حماية RCCB مع الصندوق المغلف للقاطع، ذات جودة عالية																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام	الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة		
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
19	Electrical Works: Secund: Telephone, Television and Data networks	الاعمال الكهربائية: ثانيا: شبكة الهاتف والتلفزيون والبيانات.																																
19_1	Telephone, Television and Data Sockets:	المأخذ الهاتف والتلفزيون والبيانات																																
19_1_1	Telephone Socket, with a high quality and certified industry	مأخذ تلفون داخلي، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
19_1_2	Television Socket, with a high quality and certified industry	مأخذ تلفزيون (سنّلايت)، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
19_1_3	Computer (Data) Socket, with a high quality and certified industry	مأخذ شبكة كمبيوتر (معلومات)، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
19_1_4	Computer Divider Device 16-port, with a high quality and certified industry	جهاز مقسم كمبيوتر 16 مخرج (منفذ)، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
19_1_5	Main Telephone divider, 20 lines, with a high quality and certified industry	قسام تلفون رئيسي 20 خط، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
19_1_6	Sub Telephone Divider 10 Lines, with a high quality and certified industry	قسام تلفون فرعي 10 خط، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
20	Electrical Works: Third: Electrical panels, cables and grounding	الاعمال الكهربائية: ثالثا : اللوحات الكهربائية والكابلات و التأريض																																
20_1	Electrical panels	اللوحات الكهربائية																																
20_1_1	Main Distribution Board (3PH-.400A),MDP1, with a high quality and certified industry	لوحة توزيع رئيسية بقاطع رئيسي (3PH-.400A),MDP1، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
20_1_2	Semi-main distribution board with main breaker (3PH-.300A),MDP2, with a high quality and certified industry	لوحة توزيع شبة رئيسية بقاطع رئيسي (3PH-.300A),MDP2، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
20_1_3	Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP1, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP1، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_4	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP2, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP2، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_5	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP3, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP3، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_6	Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP4, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP4، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_7	Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP5, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP5، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_8	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP6, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP6، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_9	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP7, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP7، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_10	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP8, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP8، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_11	Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP9, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 100 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP9، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_12	Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP10, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 63 امبير بقاطع رئيسي نموذج DP10، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																
20_1_13	Sub-distribution board 250A, with main breaker model MCT-DP, with a high quality and certified industry,	لوحة توزيع فرعية 250 امبير بقاطع رئيسي نموذج MCT-DP، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام	الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة		
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20_2	Cables	الكابلات																																
20_2_1	Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified industry size 4cx240mm², from the generator to the building	كابل نحاس كهربائي 400 فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس 4cX240 mm² من المولد الى المبنى																																
20_2_2	Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified industry size 4x120mm², from the main board to the semi-main board on the second floor	كابل نحاس كهربائي 400 فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس 4X120mm² من اللوحة الرئيسية الى اللوحة شبة الرئيسية في الدور الثاني																																
20_2_3	Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified industry size 4X70+16mm², Special for the Ray department cable	كابل نحاس كهربائي 400 فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس 4X70+16mm² خاص بكابل الاشعة																																
20_2_4	Telephone Cable, Dual line 20, with a high quality and certified industry	كابل تلفون 20 خط مزدوج، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
20_3	Grounding	التاريض																																
20_3_1	Grounding Unit	وحدة تأريض:																																
20_3_2	Inspection Room 80cmx80cm	غرفة تفتيش 80cmx80cm																																
21	Electrical Works: Fourth: Fire Alarm network works	الاعمال الكهربائية: رابعا: اعمال شبكة انذار الحريق																																
21_1	FACP Fire Alarm Control Panel	لوحة تحكم بإنذار الحريق FACP																																
21_2	Addressable Optical Smoke Detector, high quality	كاشف حراري بصري معنون، ذات جودة عالية																																
21_3	Addressable Optical Smoke Detector, high quality	كاشف دخان بصري معنون، ذات جودة عالية																																
21_4	Addressable fire alarm with buzzer, high quality	سارنيات إنذار حريق معنونة مع الجرس، ذات جودة عالية																																
21_5	Fire compressor is titled type, high quality	ضاغطة حريق تعمل بكسر الزجاج معنون، ذات جودة عالية																																
21_6	Fire Extinguisher with a capacity of 10 kg CO2 and another DCP capacity of 10 kg, high quality	طفاية حريق سعة 10كجم CO2 واخري DCP سعة 10كجم، ذات جودة عالية																																
22	Electrical Works: Fifth: Electrical Devices:	الاعمال الكهربائية: خامسا: الأجهزة الكهربائية																																
22_1	Hands Dryer for Operation Room, high quality and certified industry	مجفف أيدي خاص بغرفة العمليات ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
22_2	Plastic Fan, diameter 20 cm for bathrooms inclouding the Fan's power outlet of 13 Ampere, high quality and certified industry	مروحة شفط بلاستيك قطر 20سم للحمامات مع مأخذ كهربائي 13 أمبير الخاص بها ذات جودة عالية وصناعة معتمدة																																
23	Calling Nurses System, high quality and certified industry:	نظام استدعاء ممرضات ذات جودة عالية وصناعة معتمدة:																																
23_1	Calling Compressor	ضغاطة متدلية																																
23_2	Lamp beside the bed to be lighted once calling includes switch for cancelation the call	لمبة بجانب السرير تضيئ عند الاستدعاء مع مفتاح بجانبها لإلغاء الاستدعاء																																
23_3	Lamp light above room's door	لمبة إشارة فوق باب الغرفة																																

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated response to vulnerable communities in Yemen	مشروع 15DYK: تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي من خلال استجابة متكاملة للمجتمعات المتضررة في اليمن	Funded by the European Union	The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the contractor must take all the necessary to complete the works during the determined period	ACTED أكتد
Construction of Outpatient building for Dhamar General Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters	إنشاء مبنى العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 638 متر مربع، في مستشفى ذمار العام		الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة الزمنية 8 أشهر وعلى المقاول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء العمل خلال المدة المحددة	
Site: Dhamar Hospital City / District: Dhamar	الموقع: مستشفى ذمار / المديرية: مدينة ذمار			
OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021				

#	Work Description	بيـان الاعمال	Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8			
			w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
23_4	Receiving call device and every call must be autonomous from the others	جهاز استقبال النداء بحيث يكون النداء لكل مريض مستقل عن البقية																																
24	Copper Pipes for Oxygen network:	أنابيب نحاسية لشبكة الاكسجين																																
24_1	Copper Pipes Out Diameter of 22 mm and 0.9 mm thick	انابيب نحاسية بقطر خارجي 22 ملم وسماكة 0.9 ملم																																
24_2	Copper Pipes Out Diameter of 15 mm and 0.9 mm thick	انابيب نحاسية بقطر خارجي 15 ملم وسماكة 0.9 ملم																																
24_3	Copper Pipes Out Diameter of 12 mm and 0.9 mm thick	انابيب نحاسية بقطر خارجي 12 ملم وسماكة 0.9 ملم																																
25	Isolation Valves for Oxygen network:	صمامات العزل لشبكة الاكسجين																																
25_1	Isolation Valves, Diameter of 22 mm	صمامات عزل بقطر 22 ملم																																
25_2	Isolation Valves, Diameter of 12 mm	صمامات عزل بقطر 12 ملم																																
26	Belongings	ملحقات																																
26_1	Iron Railings with Miranti wood, and heigh of 90cm, high quality	درابزين حديد مع الخشب الميرانتي بارتفاع 90سم، جودة عالية																																
26_2	Metal Celling for the Elevators	سقف معدني لفتحات المصاعد																																
26_3	Wooden ceiling for the staircase	سقف خشبي لبيت الدرج																																
26_4	Lead Sheets of 2 mm thick high quality , for the walls of the CT and X-ray rooms:	الواح رصاص جودة عالية سماكة 2 ملم لجدران غرف الاشعة المقطعية والاشعة السينية																																
26_5	Glass Leaded window size 40 * 80 cm high quality for CT scan and X-ray rooms	نافذة زجاج مرصص جودة عالية مقاس 40*80 سم لغرفة غرف الاشعة المقطعية والاشعة السيني																																
26_6	Aluminum sheets high quality for internal expansion joints (vertical and horizontal)	صفائح من الالمنيوم جودة عالية لفواصل التمدد الراسية والافقية الداخلية																																
26_7	Wooden slats with a wide of 10 cm, high quality	شرائر خشبية جودة عالية بعرض 10سم																																
26_8	BED HEAD UNIT	وحدة سريرية																																
27	Information and identification panels	اللوحات الارشادية والتعريفية																																
27_1	Plastic signboards with glass cover size (1.5 * 2) m	لوحات ارشادية بلاستيكية بغلاف زجاجي شفاف مقاس (1.5 * 2)متر																																
27_2	Plastic identification panels with glass cover, size (20 * 40) cm	لوحات تعريفية بلاستيكية بغلاف زجاجي شفاف مقاس 20 * 40 سم																																
27_3	Project Light Panel LED size (2 * 6 * 0.4) m	لوحة ضوئية LED للمشروع بمقاس (2 * 6 * 0.4)متر																																
27_4	project marble plate with a size of (1 * 1.5 * 0.08) m	لوحة رخامية للمشروع بمقاس (1*1.5*0.08)متر																																
27_5	metal plate for the project	لوحة معدنية للمشروع																																
	Site Handover	تصفية الموقع وتسليمه																																